

Municipal Board, Balotra (Rajasthan)
नगरपालिका मण्डल, बालोतरा (राजस्थान)

Ph: 02988-220024, 220043

email - mbbalotra@yahoo.co.in

**शहर परिचय एवम् नगरपालिका की
विभिन्न योजनाओं की प्रगति
रिपोर्ट/सूचनाएं**

**नगरपालिका मण्डल बालोतरा की ओर
से हार्दिक शुभकामनाएं**



ॐॐॐॐ

Municipal Board, Balotra (Rajasthan)

नगरपालिका मण्डल, बालोतरा (राजस्थान)

Ph: 02988-220024, 220043

email - mbbalotra@yahoo.co.in

- *City Introduction.*
 - *List of ward members.*
 - *Staffing Patterns.*
1. **BACKWARD REGION GRANT FUND (B.R.G.F.) SCHEME**
 - A. *Progress Report.*
 - B. *Annual action plan.*
 2. **SAHARI JANSAHBHAGITA SCHEME**
 - A. *Running projects.*
 - B. *Completed projects.*
 - C. *Proposed projects.*
 3. **I.D.S.M.T. SCHEME**
 - A. *Scheme at a glance.*
 - B. *Progress Report.*
 4. **I.H.S.D.P. SCHEME**
 - A. *Scheme at a glance.*
 - B. *Progress Report.*
 5. **U.I.D.S.S.M.T. SCHEME**
 6. **UN-TIED (निर्बन्ध राशि) SCHEME**
 7. **PROJECT UNDER T.F.C.**
 - A. *Running projects.*
 - B. *Completed projects.*
 - C. *Progress Report.*
 8. **MP MLAD SCHEME**
 9. **Other Works**
 - A. *Construction of City park..*
 - B. *Fountains and Beautification of Electrics pole Ghumti.*
 - C. *Publick Lighting.*
 10. **Progress regarding Solid Waste Managemant.**
 11. **Panna Dhai Jeewan Amrit Scheme.**
 12. **Akshay Kaleva Scheme.**

बी.आर.जी.एफ. योजना (पिछड़ा क्षेत्र विकास कोष निधि)

उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2006-07 में 16.20 लाख रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई जिसके अन्तर्गत श्री करनाराम माली के पीछे बाईपास रोड़ निर्माण का प्रथम चरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्ष 2007-08 हेतु 107.00 लाख एवं वर्ष 2008-09 हेतु 147.00 लाख का प्लान श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बाड़मेर को भिजवाया गया है। जिसके तहत 90 लाख की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

कार्य योजना के अनुसार संलग्न परिशिष्ट A के अनुसार कार्य आदेश जारी किये गये हैं। सभी कार्य प्रगति पर हैं, प्रगति रिपोर्ट संलग्न हैं।

ACTION PLAN YEAR 2007-08

ANNUAL ACTION PLAN UNDER “BACKWARD REGION GRANT FUND SCHEME”

NAME OF CITY : **BALOTRA**

DISTRICT : **BARMER**

PAPULATION : **61724 (as per census 2001)**

FUND ALLOCATED (TOTAL) : **107.00 LACS**

FINANCIAL YEAR : **2007 - 2008**

S. No.	Estimate of allocated Budget		Name of Work	Cost	Remarks
	Total				
1	107.00 Lacs				
A	For SC/ST area				
	Development of drange system in existing flood channel near new Bas Stand-Phase-Ist		30.00 Lacs		
	Cost of Anganbari Centre		10.00 Lacs		
	Total		40.00 Lacs		
B	For General area				
	Cost of Bypass Road near Karna Ram Mali Phase -IInd		30.00 Lacs		
	Garden development work of City Park Balotra		30.00 Lacs		
	Improvement of street light system in Balotra Town		07.00 Lacs		
	Total		67.00 Lacs		
	Grand Total		107.00 Lacs		

Against this action plan Rs. 90.00 Lacs have been received from Govt. in this financial year.

ACTION PLAN YEAR 2008-09

**ANNUAL ACTION PLAN UNDER
“BACKWARD REGION GRANT FUND SCHEME”**

NAME OF CITY : **BALOTRA**
DISTRICT : **BARMER**
POPULATION : **61724 (as per census 2001)**
FINANCIAL YEAR : **2008 - 2009**
FUND ALLOCATED (TOTAL) : **147.00 Lac**

S. No	NAME OF WORK	COST	REMARKS
01.	Protection work in flood channel	<i>35.00 lac</i>	
02.	Extension of Bypass road first pulia	<i>25.00 lac</i>	
03.	Development of Drainage system of area of Jerla road, Barmer calander road, Priti colony towards flood channel phase I	<i>40.00 lac</i>	
04.	For Training work of SC/ST	<i>2.00 lac</i>	
05.	Const. Of Angan Bari centre	<i>10.00 lac</i>	
06.	Drainage system from Neelam cinema to flood channel	<i>15.00 lac</i>	
07.	Const. Of approach road for solid waste management site	<i>20.00 lac</i>	
		<i>147.00 lac</i>	

Against this action plan No Amount have been received.

ACTION PLAN YEAR 2009-10

**ANNUAL ACTION PLAN UNDER
“BACKWARD REGION GRANT FUND SCHEME”**

NAME OF CITY : **BALOTRA**
DISTRICT : **BARMER**
PAPULATION : **61724 (as per census 2001)**
FINANCIAL YEAR : **2009 - 2010**

S. No	NAME OF WORK	ESTIMATED COST	REMARKS
01.	Horticultural & Garden development works at Stadium premises.	40.00 lac	
02.	Strengthening & development of drainage system related flood channel (ward no. 20,29,30,28,27).	40.00 lac	
03.	Strengthening of Road from Vridhawan park towards city park.	80.00 lac	
04.	Strengthening of drainage system & Roads near Jahnavi Hospital area.	60.00 lac	
05.	Development of drainage system of area near Malio ka Nayati Nohra.	15.00 lac	
06.	Srengthening of Road from III Fatak to Regarpura & Surrounding area.	60.00 lac	
07.	Devolopment of Drainage system of area of Jarla road, Barmer calender road, Priti colony toward flood channel Phase - II	40.00 lac	
08.	Renovation including change of roof system of Town Hall Balotra.	20.00 lac	
09.	Strengthening of Road system of Shastri colony & Surrounding area.	40.00 lac	
		395.00 lac	

शहरी जन सहभागिता योजना

इस योजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक रूप वर्ष 2006-07 से पांच कार्य प्रारम्भ करवाये जाने थे। जिनमें से चार कार्य पूर्ण करवाये जा चुके हैं। व एक कार्य में दानदाता द्वारा राशि जमा नहीं करवाने पर निरस्त किया गया।

कार्य जो वर्तमान में चल रहे हैं –

- डिडवानिया रामीदेवी जसराज राजकीय कन्या महाविद्यालय में छः कक्षाकक्ष निर्माण कार्य – दानदाता से जनसहयोग की राशि दिनांक 03.03.2008 को 2,07,037/- व दिनांक 17.03.2008 को रूपये 9,70,000/- कुल रूपये **11,77,037/-** जमा करवा दिये गये हैं। राज्य सरकार से स्वीकृति उपरान्त कार्य में प्रगति के साथ 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

कार्य जो पूर्ण हो चुके हैं –

- चिकित्सा सेवा केन्द्र सांकरणा में बरामदा व सिढियां निर्माण कार्य –
दानदाता – श्री भीमसिंह अमरसिंह राजपुरोहित
- पण्डित दीनदयाल पार्क के प्रथम तल पुस्तकालय निर्माण कार्य –
दानदाता – श्री किशोर सिंघवी रतनचन्द सिंघवी
- नाकोडा सराय के सामने पूर्व में भेंट की गई प्याऊ का पुनः निर्माण एवं घण्टाघर बनाने का कार्य।
दानदाता – महालक्ष्मी कम्पनी, बालोतरा
- श्रीमति नर्मदादेवी राज.उच्च.प्राथ.विद्यालय सं. 5, नेहरू कॉलोनी के प्रथम तल पर कक्षा-कक्ष, चारदीवारी एवं शौचालय निर्माण कार्य-
दानदाता – श्री मोहनलाल सिंघल
- वार्ड संख्या 15, मालियों के वास में सार्वजनिक सभा भवन के आगे स्टेज निर्माण
दानदाता – श्री मादाराम पुत्र श्री केसाराम माली, वार्ड संख्या 15, गांधीपुरा।
- सिंधी कलाल समाज भवन के पास सार्वजनिक वाचनालय का निर्माण।
दानदाता – श्री हेमराज, उपाध्यक्ष, सिंधी कलाल समाज, बालोतरा।

- हरीजन समाज शमशान घाट में चारदीवारी, बरामदा मय कमरा, पानी का होद व शवदाह संस्कार हेतु चिमनी निर्माण।
दानदाता – श्रीमान अध्यक्ष, मेहतर समाज, बालोतरा।
- राजकीय प्राथमिक विद्यालय संख्या 07, सांकरणा, वार्ड संख्या 15 में बरामदा निर्माण कार्य।
दानदाता – श्री गोविन्दसिंह लखमाजी राजपुरोहित, बालोतरा।

नये कार्य – वर्ष 2008–09 में बोर्ड से 4 कार्यों की स्वीकृति प्राप्त हुई हैं।

- जनसहभागी योजना अन्तर्गत खेड़ रोड़ रंगवाला कम्पाउन्ड के पास गणेश द्वार का निर्माण कार्य – प्रस्ताव पर बोर्ड निर्णय के अनुसार पी.डब्ल्यू.डी. से व N.H. Div. Barmer से प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं।
- समदड़ी रोड़ पर प्याऊ का निर्माण कार्य – श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् कार्य पूर्ण करवाया जा चुका है। परन्तु राज्य सरकार से अंशदान प्राप्त होना शेष है।
- कन्या महाविधालय में प्याऊ का नवीनीकरण का कार्य – दानदाता द्वारा राशि जमा नहीं करने के कारण कार्य में प्रगति नहीं हो पा रही है।
- प्रो. ऋषिनाथ आर्य बाल विधा मन्दिर (माध्यमिक) शहरी जनसहभागिता के अन्तर्गत एक हॉल का निर्माण कार्य – कार्य की दरें बोर्ड बैठक में अनुमोदित की जा चुकी हैं। श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् निदेशालय द्वारा स्वीकृति से पूर्व कुछ बिन्दुओं पर जानकारी चाही गयी थी, जिसे दिनांक 17.12.2008 को कार्यालय पत्रांक के माध्यम से भिजवायी गयी है।
- करनाराम माली की दुकान के पिदे से समदड़ी रोड़ तक बाई पास सड़क निर्माण कार्य – बोर्ड निर्णय अनुसार कार्य की निविदायें प्राप्त हो चुकी हैं, तथा दर स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं।
- सन्त श्री राघवदास आश्रम के पास सभा भवन निर्माण कार्य – बोर्ड निर्णय अनुसार कार्य की निविदाएँ प्राप्त हो चुकी हैं, तथा दर स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं।

आई.डी.एस.एम.टी. योजना

लघु एवं मध्यम कस्बो के एकीकृत विकास हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के अनुदान एवं स्थानीय संस्था के स्वयं के स्रोतों के अंशदान से योजना बनाकर कस्बो का विकास के अन्तर्गत बालोतरा हेतु 220.36 लाख की योजना तैयार की गई, जिसमें केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार का क्रमशः 90 एवं 60 लाख रुपये अनुदान तथा स्थानीय संस्था का 70.36 लाख अंशदान निर्धारित किया गया जिसमें तीन योजनाएं समिलित की गई।

- आवासीय योजना।
- व्यवसायिक एवं ट्रांसपोर्ट नगर योजना।
- स्टेडियम निर्माण योजना।
- आवासीय योजना – इस योजना के अन्तर्गत सुनियोजित आवासीय नगर बसाने हेतु भूमि का विकास कर आवासीय कॉलोनी विकसित की जानी है। वर्तमान में 70 प्रतिशत विकास कार्य (सड़क) पूर्ण किये जा चुके हैं। शेष कार्य पूर्ण किये जाने हैं। इस भूमि पर अवाप्ति भूमि के मूल खातेदारों का विवाद होने से निविदा आमंत्रित करने पर ठेकेदारों द्वारा दर भी अधिक दी जा रही है व मूल खातेदारों द्वारा बार-बार व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा था। वर्तमान में सी.एम.सी. की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार सी.एम.सी. द्वारा गठित समिति द्वारा मूल खातेदारों को दिये जाने वाले विकसित भूखण्डों का चिन्हीकरण किया जा चुका है, तथा शेष प्लॉटों की लॉटरी के माध्यम से आवंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। दिनांक 22.12.08 को आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि है। तत्पश्चात् सी.एम.सी. के निर्णय अनुसार निलामी प्रारम्भ की जायेगी।
- व्यवसायिक एवं ट्रांसपोर्ट योजना – इस योजना के अन्तर्गत 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं एवं भूखण्डों की निलामी भी की जा चुकी है।

इस योजना में भूखण्डों के उपर से गुजरने वाली विद्युत लाईनें हटाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

इस योजना में सामुदायिक उपयोगी क्षेत्र (पैट्रोल पम्प, पुलिस चौकी, सामुदायिक शौचालय आदि) विकसित करने हेतु 14 बीघा 02 विस्वा भूमि मूल योजना के अनुसार प्राप्त की जानी है। इस हेतु जिला कलक्टर महोदय बाड़मेर/तहसीलदार, पचपदरा के कार्यालय से प्रयास किये जा रहे है। शेष कार्य तभी सम्भव होगा।

यह राजकीय भूमि है, इस हेतु वरिष्ठ नगर नियोजक, जिला कलक्टर व नगरपालिका द्वारा उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार को आवंटन हेतु कई बार स्मरण पत्र दिये जा चुके है। परन्तु आज दिनांक तक आवंटित नहीं की गई है। अतः इस योजना को पूर्ण रूप से लागू करने कठिनाई हो रही है।

- **स्टेडियम निर्माण योजना** – आई.डी.एस.एम.टी. योजना में सामुदायिक उपयोगिता क्षेत्र विकसित करने हेतु स्टेडियम निर्माण किया जा रहा है। स्टेडियम निर्माण हेतु संवेदक को कार्यादेश जारी किया जा चुका है व प्रथम चरण का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। मौके स्टेडियम का दक्षिण भाग में मूल खातेदार स्वयं का निवास है। निवास हटने के पश्चात् ही कार्य सम्पन्न किया जा सकेगा। स्टेडियम भाग में शेष सड़कों का विकास कार्य बाधित हो रहा है। अतः मूल खातेदारों का विवाद समाप्त होने के पश्चात ही शेष सड़कों के विकास कार्यो को अन्तिम रूप दिया जा सकेगा।

वर्तमान में स्टेडियम के प्रथम चरण का निर्माण कार्य जिसकी लागत लगभग 89.60 लाख रूपये है, पूर्ण कर दिया गया है। व द्वितीय चरण में 29.50 लाख का कार्य सी.एम.सी. द्वारा स्वीकृत किया गया तथा 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर दिया गया है।

स्टेडियम की सम्पूर्ण लागत लगभग 550.00 लाख रूपये है। शेष राशि हेतु अन्य योजनाओं से राशि उपलब्ध होने पर ही स्टेडियम को अन्तिम स्वरूप दिया जा सकेगा।

CMC की अंतिम बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार स्टेडियम की सुरक्षा हेतु एक गार्ड रूम अनुमानित लागत 3.00 लाख एवं चारदीवारी निर्माण हेतु 23.50 लाख का कार्य आदेश जारी किया गया है। मूल रूप से स्टेडियम निर्माण हेतु प्रस्तावित राशि का उपयोग पूर्ण किया जा चुका है।

I.H.S.D.P. (समन्वित आवासीय एवं स्लम सुधार योजना)

उक्त योजना में निम्न पैकेज बनाये गये हैं—

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)
01.	I.H.S.D.P. योजनान्तर्गत पालिका सीमा क्षेत्र की चयनित कच्ची बस्तियों एवं पालिका सीमा क्षेत्र में नवीन आवास निर्माण एवं आवास उन्नयन का कार्य।	333.45
02.	I.H.S.D.P. योजनान्तर्गत पालिका सीमा क्षेत्र की चयनित कच्ची बस्तियों एवं पालिका सीमा क्षेत्र में सड़क, नाला व नाली निर्माण कार्य।	115.78
03.	I.H.S.D.P. योजनान्तर्गत पालिका सीमा क्षेत्र की चयनित कच्ची बस्तियों एवं पालिका सीमा क्षेत्र में सीवरेज लाईन का कार्य।	140.55
04.	I.H.S.D.P. योजनान्तर्गत पालिका सीमा क्षेत्र की चयनित कच्ची बस्तियों एवं पालिका सीमा क्षेत्र में पानी सप्लाई हेतु नेटवर्क पाईपलाईन का कार्य।	14.11
05.	I.H.S.D.P. योजनान्तर्गत पालिका सीमा क्षेत्र की चयनित कच्ची बस्तियों एवं पालिका सीमा क्षेत्र में सामुदायिक भवन व रैन बसेरा का निर्माण कार्य।	17.62
06.	I.H.S.D.P. योजनान्तर्गत पालिका सीमा क्षेत्र की चयनित कच्ची बस्तियों एवं पालिका सीमा क्षेत्र में रोड़ लाईट सुदृढीकरण का कार्य।	4.64

उपरोक्त में से Packages संख्या 01, 02, 05 व 06 के कार्य की स्वीकृति निदेशालय से प्राप्त हो चुकी हैं। तथा कार्य आदेश दे दिये गये हैं। Packages संख्या 3 व 4 के कार्य स्वीकृति हेतु निदेशालय में भिजवाये गये हैं।

यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजना

योजना के तहत सीवरेज लाईन प्रोजेक्ट की DPR रूडीफको के माध्यम से आर.यू.आई.डी.पी. जयपुर में प्रस्तुत की गयी, पूर्व में U.I.D.S.S.M.T की गाईड लाईन के अनुसार आइटम रेट के आधार पर DPR तैयार की गयी थी, व Max. Depth 8.0mtr. को दृष्टिगत 5 पम्पींग स्टेशन के साथ Design की गयी थी।

आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा प्रदत्त नवीन दिशा निर्देशो के तहत आर.यू.आई.डी.पी. की B.S.R. पर पुनः DPR कन्सलटेंट द्वारा तैयार की गयी हैं जो कि रूडीफको को प्रेषित की गयी हैं।

निर्बन्ध राशि योजना

वर्ष 2007-08 में उक्त योजना में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बाड़मेर से प्राप्त रूपये 10.00 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति अनुसार राजकीय कन्या महाविद्यालय में दो हॉल निर्माण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

वर्ष 2008-09 हेतु रू. 10.00 लाख की स्वीकृति और जारी हो चुकी है। नियमानुसार निविदा जारी कर संवेदक को कार्य आदेश दे दिया गया है। कार्य प्रारम्भ करवाया जा चुका है। राशि प्राप्त होना शेष है।

बाहरवें वित्त आयोग (टी.एफ.सी.)

12वें वित्त आयोग (टी.एफ.सी.) के अन्तर्गत विभिन्न कार्य प्रस्तावित किये गये हैं।

- ठोस कचरा प्रबन्धन की चारदीवारी का कार्य – कार्य पूर्ण।
- ठोस कचरा प्रबन्धन परिसर में चौकीदार कक्ष का निर्माण कार्य – कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
- ठोस कचरा प्रबन्धन परिसर में विधुतीकरण का कार्य – कार्य पूर्ण कर दिया गया है।
- सीवर जेंटिंग मशीन हेतु टाटा चैसिस क्रय करने बाबत – बोर्ड से स्वीकृति उपरान्त कार्यवाही जारी है।
- ठोस कचरा प्रबन्धन परिसर हेतु एप्रोच सड़क का कार्य के प्रथम चरण का कार्य पूर्ण कर दिया गया है।
- ठोस कचरा प्रबन्धन परिसर में बाह्य विकास कार्य पूर्ण कर दिया गया है।
- प्राप्त कुल राशि में से लगभग 35.00 लाख रुपये ठोस कचरा प्रबन्धन परिसर को विकसित करने हेतु व्यय होना अनुमानित है। शेष राशि में से व्यय निम्न प्रकार से अनुमानित है।

A. बकाया सिविल कार्य :- 12.00 लाख

B. मानव चलित सफाई मशीन :- 0.14 लाख

C. आपदा पशु परिवहन हेतु ट्रक चैसिस एवं उपकरण :- 7.50 लाख

D. सीवर सक्शन मशीन मय उपकरण :- 10.40 लाख

E. व्हील बैरोज :- 4.00 लाख

एम.पी. एल.ए.डी. योजना

वर्ष 2008-09 में श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बाड़मेर के पत्रांक प. ()MLA-LAD/2008-09/534-38 दिनांक 26.06.08 के द्वारा सिन्धी कलाल समाज भवन में एम.एल.ए. फण्ड से निर्मित भवन का फिनिशिंग के कार्य हेतु रू. 2.50 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई थीं। कार्य पूर्ण करवाया जा चुका है। पेंशनर समाज हेतु एम.पी.एल.ए.डी. के तहत 4.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुयी थी। जिसके तहत निविदा प्राप्ति दिनांक से पूर्व आचार संहिता लग जाने के कारण प्रक्रिया लम्बित रही। वर्तमान में दरें स्वीकृति की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी हैं।

पन्नाधाय जीवन अमृत योजना

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में जीवन बीमा के तहत 16 बी.पी. एल. परिवार मुखियाओं के देहान्त होने पर दावे जीवन बीमा निगम, जयपुर को भिजवाये गये। जिसमें से 12 स्वीकृत हो चुके हैं।

अक्षय कलेवा योजना

इस योजना के तहत दिनांक 31.03.2007 से स्वयंसेवी संस्था रूरल हैल्थ एज्युकेशन डवलपमेंट इंस्टीट्यूट (रेडि) की तरफ से भूखे, निर्धन व असहाय व्यक्तियों के निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई थी। जहां पर प्रतिदिन लगभग 30-35 व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध करवाया जाता था। वर्तमान में दानदाता के अभाव में कार्य का संचालन बन्द है।